



# รายงานผลการดำเนินงานโครงการ (EMENSCR) ในระบบฯ (E-PLAN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

สรุปรายงานผลการบันทึกการดำเนินโครงการ (eMENSCR) ในระบบ (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ที่	ยุทธศาสตร์	งบตามข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	งบประมาณ เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	โครงการ ที่อนุมัติ	รายงานผลการบันทึกข้อมูลฯ (eMENSCR)			หมายเหตุ
							แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก	
1	พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกยั่งยืน	14,079,200.00	3,965,934.00	9,888,200.00	225,066.00	15	13	2	0	
2	พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน	102,627,000.00	68,188,282.22	33,028,000.00	1,410,717.78	27	16	9	2	
3	พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัย สร้างภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	46,658,100.00	34,751,375.77	11,476,195.00	430,529.23	61	54	6	1	
4	สร้างสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	1,050,000.00	833,883.00		216,117.00	5	5	0	0	
5	เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร	3,524,000.00	1,381,403.00	1,994,000.00	148,597.00	6	5	1	0	
6	ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ	2,999,000.00	1,173,000.00	1,824,000.00	2,000.00	9	3	6	0	
<b>รวม 5 ยุทธศาสตร์และ 1 บัญชีครุภัณฑ์ ทั้งหมด 123 โครงการ</b>		<b>170,937,300.00</b>	<b>110,293,877.99</b>	<b>58,210,395.00</b>	<b>2,433,027.01</b>	<b>123</b>	<b>96</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	

\*\*\* หมายเหตุ

1. ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

2. โครงการยกเลิก จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดดังนี้

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร        | แขวงทางหลวงสตูลแจ้งยกเลิกเนื่องจากได้รับงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงบประมาณ  |
| 2. โครงการส่งเสริมการลงทุน            | หอการค้าจังหวัดสตูลแจ้งยกเลิกเนื่องจากวันเวลาดังกล่าว ตรงกับการจัดงานสตูลคาเฟ่เฟสติวัล ครั้งที่ 2 ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ทำให้ไม่สามารถจัดงานในห้วงเวลาดังกล่าวได้ |
| 3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์ | เทศบาลตำบลกำแพงแจ้งยกเลิกเนื่องจากสภาพสนามจัดการแข่งขันอยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณสนาม   |

รายงานผลการบันทึกการดำเนินโครงการ (eMENSCR) ในระบบ (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาสที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กันเงิน	ยกเลิก				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกยั่งยืน</b>												
1	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสตูล	1,000,000.00	960,539.00	-	39,461.00	/	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	สำนักปลัดฯ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยวิถีถิ่น และ ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ระหว่าง เดือน ต.ค.67-ก.ย. 68 ณ หลาดเกตเวย์ไนท์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ต.ควนโดน อ.ควนโดน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.60 2. กิจกรรม “เปิดประตูท่องเที่ยวสู่ตำบลนาทอน” ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย.67 ณ อ่างเก็บน้ำช่องงับ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.60 3. กิจกรรม “งานมหกรรมของดีวิถีต้นหยง ครั้งที่ 13 และ วึ่งพิชิตตะวันตกหยงไป ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. 68 ณ ชายทะเลบ้านหาดทรายยาว ต.ต้นหยงไป อ.เมืองสตูล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.00 4. กิจกรรมเทศกาลทานตะวัน ณ เขาทะนันทงบุหงา ระหว่างวันที่ 10-16 ก.พ.2568 ณ เขาทะนันทงบุหงา อ.ทุ่งหว้า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.40 5. กิจกรรมเทศกาลกินแตงแข่งม้าแหลมสน ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 22-23 ก.พ.68 ณ ชายหาดแหลมสน บ้านบุโบย ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.20	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสตูล (ต่อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6. กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 12-15 เม.ย.68 ณ ลานสนามสามแยกวง สายทอง ต.น้ำผุด อ.ละงู มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.80 7. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมะม่วงเพสติวล ระหว่างวันที่ 13-14 เม.ย.68 ณ ถนนหน้าที่ว่าการ อำเภอมะม่วง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.00 8. กิจกรรมเทศกาลข้าวโพดหวานและอาหารอร่อย จังหวัดสตูล ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 25-27 เม.ย.68 ณ สนามหน้าอำเภอท่าแพ จ.สตูล มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.20 9. กิจกรรมแข่งขันเรือพาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มิ.ย. 68 ณ องค์การ สะพานปลาจังหวัดสตูล ต.ท่ามะลิ อ.เมืองสตูล จ.สตูล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.40	-
2	จัดงานแข่งขันตกปลาบาราพิชชิงค์พ	100,000.00	100,000.00	-	0	/	-	-	พ.ย.67 - ก.พ.68	สำนักปลัดฯ	อบจ.สตูล ร่วมกับอบต.ปากน้ำ จัดงานแข่งขันตกปลา บาราพิชชิงค์พ ระหว่างวันที่ 2 - 8 ธ.ค.67 ณ จุดชมวิวยหาดปากบารา อ.ละงู จ.สตูล มีความพึงพอใจต่อโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.60	-
3	จัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอละงู (ยอนหอยหลอด)	120,000.00	119,000.00		1,000.00	/	-	-	ธ.ค.67 - ก.พ.68	สำนักปลัดฯ	อบจ.สตูล ร่วมกับอบต.ละงู จัดงานเทศกาลส่งเสริม การท่องเที่ยวอำเภอละงู ระหว่างวันที่ 15-19 ม.ค.68 ณ ลานกิจกรรมหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลละงู อ.ละงู จ.สตูล และมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.20	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
4	ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว	31,000.00	30,884.00	-	116.00	/	-	-	พ.ย.67 - ส.ค.68	สำนักปลัดฯ	การดำเนินงานของสภาการท่องเที่ยว อบจ.สตูล ดังนี้ 1. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หัวข้อ ทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ในวันที่ 18 มี.ค.68 ณ ห้องประชุมข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 2. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานของสภาพัฒนาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หัวข้อ ทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 29 พ.ค.68 ณ ห้องประชุมข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล	-
5	จัดกิจกรรม Street Art	100,000.00	89,143.00	-	10,857.00	/	-	-	พ.ย.67 - ส.ค.68	สำนักปลัดฯ	เพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินโครงการให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาพื้นที่ให้มีสตรีทอาร์ตอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 15 กันยายน 2568 ณ พื้นที่เทศบาลเมืองสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล	-
6	รักษ์ เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล	1,450,000.00	1,442,940.00	-	7,060.00	/	-	-	ต.ค. - พ.ย. 67	สำนักปลัดฯ	จัดโครงการรักษ์ เล ป่า เปิดฟ้า อันดามันสตูล เพื่อต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 8-11 พ.ย.67 ณ จุดชมวิวยายหาดปากบาราและเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.40	-
7	จัดงานมรดกอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู (La-Ngu Food Festival)	160,000.00	159,000.00	-	1,000.00	/	-	-	ม.ค. - มี.ค. 68	สำนักปลัดฯ	อบจ.สตูล ร่วมกับเทศบาลตำบลกำแพง จัดงานมรดกอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู ระหว่างวันที่ 10-16 ก.พ.68 ณ สนามกีฬาหน้าสนง.เทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.60	-
8	วันเต่าโลก (World Turtle Day)	100,000.00	98,975.00	-	1,025.00	/	-	-	มี.ค. - พ.ค. 68	สำนักปลัดฯ	อบจ.สตูล ร่วมกับอบต.กำแพง จัดงานวันเต่าโลก ระหว่างวันที่ 27 มี.ค. - 2 ก.พ. 68 ณ ตลาดนัดหน้าเขา ต.กำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
9	ส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค	130,000.00	27,242.00	-	102,758.00	/	-	-	มี.ค. - ส.ค. 68	สำนักปลัดฯ	จัดกิจกรรมอบรมยกระดับมาตรฐาน STGs STAR เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวสตูล ใน วันที่ 18 ส.ค.68 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล และมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.60	-
10	อบรมพัฒนาผู้ประกอบการ ฮาลาล เพื่อยกระดับสู่ฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว	150,000.00	117,531.00	-	32,469.00	/	-	-	เม.ย. - ก.ค. 68	สำนักปลัดฯ	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฮาลาลการ บริการท่องเที่ยวฮาลาลให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล และทัศน ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตรังและพัทลุง ในระหว่างวันที่ 16-17 มิ.ย.68 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.40	-
11	ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	200,000.00	199,900.00	-	100.00	/	-	-	เม.ย. - มิ.ย. 68	สำนักปลัดฯ	อบจ.สตูล ร่วมกับ เครือข่าย CBT สตูล จัดมหกรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล "มาแลต๊ะ CBT สตูล : รักโลก รักเล เเท่ลอมปิ่น" ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 - 17 ส.ค.68 ณ หาดทุ่งนุ้ย ชุมชนบ้านลอมปิ่น หมู่ที่ 14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล และม ีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.60	-
12	จัดอบรมมัคคุเทศก์	350,000.00	349,977.00	-	23.00	/	-	-	พ.ค. - ก.ค. 68	สำนักปลัดฯ	อบจ.สตูล ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสตูล จัดอบรม มัคคุเทศก์ "หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 5 จังหวัดสตูล" ระหว่าง วันที่ 19 พ.ค.-15 มิ.ย.68 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล มีผู้ เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน และมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.00	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
13	อบรมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	300,000.00	270,803.00	-	29,197.00	/	-	-	เม.ย. - มิ.ย. 68	สำนักปลัดฯ	จัดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริการโรงแรมที่พัก ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค.68 ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล และมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.00 2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวที่สามารถใช้ภาษามาลายูได้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 25 ก.ค.68 และ รุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ก.ค.68 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูล สารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล อ.เมือง จ.สตูล และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย ละ 90.00 3. ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เชิงธรณีวิทยา ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค.68 ณ ห้อง ประชุมธรรมภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง และพื้นที่ กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในอุทยานธรณีโลก สตูล และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 92.00	-
14	ก่อสร้างป้าย Highway Tower ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดสตูล	3,000,000.00	-	3,000,000.00	0	-	/	-	พ.ย.68 - ส.ค.69	สำนักปลัดฯ	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จังหวัดสตูล จำนวน 1 ป้าย ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 19 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 6.5 เมตร	ตั้งจ่าย รายการใหม่
15	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารท่าเทียบเรือ ปากบารา (งบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจฯ)	6,888,200.00	-	6,888,200.00	0	-	/	-	ต.ค.68 - ก.พ.69	สำนักปลัดฯ	- ห้องน้ำชาย/หญิง อาคารต้อนรับ - ห้องน้ำคนพิการ - ห้องน้ำชาย/หญิง อาคารผู้โดยสาร - ปรับปรุงระบบน้ำประปา	กรมการ ท่องเที่ยว
รวม 15 โครงการ		14,079,200.00	3,965,934.00	9,888,200.00	225,066.00	13	2	0				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน</b>												
1	ปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1- 0001 บ้านท่าแพ - บ้านปลักใหญ่ใจดี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และอบจ.สตูล ร่วมสมทบ 10%)	10,452,000.00	10,340,000.00	-	112,000.00	/	-	-	ต.ค.67 - เม.ย.68	กองช่าง	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6 ม. ระยะทางรวม 1,920 ม. หนา 0.04 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,360 ตร.ม. ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.67 - 26 มี.ค.68	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กันเงิน	ยกเลิก				
2	ปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1- 0005 บ้านทุ่งดินลู่ม - บ้านศรีวังค์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และอบจ.สตูล ร่วมสมทบ 10%)	16,669,000.00	16,315,000.00	-	354,000.00	/	-	-	พ.ย.67 - ส.ค.68	กองช่าง	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,760 ตารางเมตร ระยะทางรวม 3.960 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 มี.ค. - 2 ก.ย. 68	-
3	ปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1- 0056 บ้านควนบ่อทอง - บ้านทุ่งพัก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และอบจ.สตูล ร่วมสมทบ 10%)	12,724,000.00	12,717,000.00	-	7,000.00	/	-	-	พ.ย.67 - พ.ค.68	กองช่าง	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ช่วงที่1) กว้าง 6 ม. ระยะทางรวม 1,920 ม. หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1.725 กม. (ช่วงที่2) กว้าง 6 ม. ระยะทางรวม 1.000 กม. หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,800 ตร.ม. ดำเนินการ ก่อสร้างเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.67 - 13 ก.พ. 68	-
4	ขับเคลื่อนอนาคตสตูล ด้านการเกษตร	100,000.00	25,665.00	-	74,335.00	/	-	-	ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.68	กอง สวัสดิการสังคม	การดำเนินงานของสภาพัฒนาการเกษตร อบจ.สตูล ดังนี้ 1. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงาน ของสภาพัฒนาเกษตรกรรมองค์การบริหารส่วน จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 5 ก.พ.68 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4 2. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงาน ของสภาพัฒนาเกษตรกรรมองค์การบริหารส่วน จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 1 ก.ย.68 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4 มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.60	-
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบ้วยกาเน๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านควนถึงหมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล	4,415,000.00	-	4,266,000.00	149,000.00	-	/	-	มี.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 0.608 กิโลเมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละไม่น้อย กว่า 0.50 เมตร	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
6	การบริหารจัดการแพลตฟอร์มดิจิทัล Satun e-Market	162,000.00	159,625.00	-	2,375.00	/	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	กอง สวัสดิการสังคม	กิจกรรมภายใต้โครงการการบริหารจัดการ แพลตฟอร์มดิจิทัล Satun e-Market ดังนี้ 1. จัดทำกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมี ส่วนร่วมของผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อน Satun e-Market เมื่อวันที่ 25 พย. 67 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.40 2. จัดทำกิจกรรมอบรมพัฒนาแพคเกจสินค้าให้ ผู้ประกอบการและการถ่ายภาพออกแบบเพื่อ ประชาสัมพันธ์ร้านค้า เมื่อวันที่ 13 ก.พ.68 ณ ห้อง ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4 มีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.80 3. โปรโมทช่องทางออนไลน์ Satun e-Market พร้อม กิจกรรมการส่งเสริมการขาย ระหว่างเดือนต.ค.-ก.ย.68 4. นำผู้ประกอบการออกบูธร่วมกับหน่วยงานภาคี เครือข่าย 5. ลงพื้นที่จัดทำ Content เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย รวมทั้งจัดหาผู้ประกอบการ รายใหม่ ระหว่างเดือน ต.ค.67 - ก.ย.68 6. จัดจ้างอินฟลูเอนเตอร์เพื่อสร้างการรับรู้ จำนวน 1 ครั้ง 7. จัดประกวดสร้าง Content การรับรู้แพลตฟอร์ม อยู่ระหว่าง ก.พ. - มี.ค. 68	-
7	ก่อสร้างสะพาน คสล.ในสายทางถนน สต.ถ.1-0022 บ้านฝั่ง 120-บ้านฝั่ง 42	2,000,000.00	-	1,830,000.00	170,000.00	-	/	-	ม.ค. - มี.ย. 68	กองช่าง	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร	-
8	ปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-0054 บ้านควนโต๊ะเหลง - คลองบาราเกตุ	5,300,000.00	5,260,000.00	-	40,000.00	/	-	-	มี.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000.000 - กม.ที่ 1+300.000 ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 21 พ.ค. - 5 ก.ย. 68	-
9	ปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-0099 บ้านทุ่งวิมาน - บ้านควนขัน	1,500,000.00	-	1,500,000.00	0	-	/	-	ม.ค. - มี.ย. 68	กองช่าง	ปรับปรุงคอสสะพานเดิม จำนวน 1 สะพาน	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
10	ปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0033 บ้านวังปริง - บ้านเกาะไทร	8,430,000.00	8,430,000.00	-	0	/	-	-	มี.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิว จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.980 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. - 23 ก.ย. 68	-
11	ปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0065 บ้านช่องไทร - บ้านท่าชีว	80,000.00	75,300.00	-	4,700.00	/	-	-	ม.ค. - มี.ค. 68	กองช่าง	ติดตั้ง Guard rail ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 32.00 ม. ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 มี.ค. - 23 เม.ย. 68	-
12	ปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0023 บ้านหัวกาหมิง - บ้านทุ่งมะปริง	165,000.00	160,000.00	-	5,000.00	/	-	-	ม.ค. - มี.ค. 68	กองช่าง	ติดตั้ง Guard rail ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 68.00 ม. ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 มี.ค. - 23 เม.ย. 68	-
13	ปรับปรุงทำเทียบเรือบ้านหาดทรายยาว	700,000.00	696,000.00	-	4,000.00	/	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 68	กองช่าง	ปรับปรุงราวสะพานทำเทียบเรือบ้านหาดทรายยาว เดิมพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ กำลังไฟไม่ น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 30 ชุด และซ่อมแซม หลังคาอาคารบริการเดิม ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 19 มี.ค. - 4 มิ.ย.68	-
14	ติดตั้งไฟจุดเสี่ยง/ไฟส่องสว่างบริเวณ อันตรายบนถนน	6,000,000.00	-	5,950,000.00	50,000.00	-	/	-	ก.พ. - ส.ค. 68	กองช่าง	ติดตั้งไฟจุดเสี่ยง/ไฟส่องสว่างบริเวณอันตรายบนถนน ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสตูล	-
15	ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ยกเลิก)	-	-	-	-	-	-	/	ก.พ. - พ.ค. 68	กองช่าง	แขวงทางหลวงสตูลแจ้งยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากได้รับ งบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงบประมาณฯ และได้โอนลดครั้งที่ 8/2568 ลว.17 มี.ค.68 จำนวน 1,389,000.-บาท	-
16	Satun Halal Street	400,000.00	396,191.22	-	3,808.78	/	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68	สำนักปลัดฯ	อบจ.สตูล ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการอาหารฮาลาล จังหวัดสตูล และสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาล ไทย - อาเซียน จัดงาน Satun Halal Street 2025 ในระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.68 ณ บริเวณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูล (ศฤหาสน์ภูเต็น) ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล และมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.80	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
17	ส่งเสริมและพัฒนาในกลุ่มอาชีพ	100,000.00	55,769.00	-	44,231.00	/	-	-	เม.ย.-มิ.ย.68	กอง สวัสดิการสังคม	กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาในกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้ 1. จัดทำกิจกรรมการเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับงานประชุม/อบรมอย่างมีอาชีพ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 68 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.00 2. จัดกิจกรรม "สตูลสมาร์ทฟาร์ม สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่" เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 68 ณ ฟาร์มฉิมเมลอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.60	-
18	เทศกาลผลไม้ของดีสตูล	200,000.00	200,000.00	-	0	/	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68	กอง สวัสดิการสังคม	กิจกรรมภายใต้โครงการเทศกาลผลไม้ของดีสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้ 1. กิจกรรม"เทศกาลอาหารและผลไม้ของดีจังหวัดสตูล (Foods & Fruits Festival)" ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ค.68 ณ ตลาดนัดคุสน อ.ควนโดน จ.สตูล และมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.80 2. กิจกรรมงานวันจำปาตะ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2568 ณ บริเวณตลาดนัดหลักเขต หมู่ที่ 4 ตำบลวังประจัน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล และ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.60	-
19	ส่งเสริมการลงทุน (ยกเลิก)	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	/	มิ.ย.-ส.ค.68	กอง สวัสดิการสังคม	หอการค้าจังหวัดสตูลแจ้งยกเลิกเนื่องจากวันเวลา ดังกล่าว ตรงกับการจัดงานสตูลคาเฟ่เฟสติวัล ครั้งที่2 ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ทำให้ไม่สามารถจัด งานในห้วงเวลาดังกล่าวได้	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
20	ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	200,000.00	167,732.00	-	32,268.00	/	-	-	พ.ค.-ก.ค.68	กอง สวัสดิการสังคม	กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้ 1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแผนแม่บทไป่แปรรูป ครบวงจรสร้างแบรนด์ขายออนไลน์ด้วยนวัตกรรม AI และ Canva เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 68 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4 มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.20 2. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรต้นแบบด้านการเลี้ยงปลา ดุกและส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดอย่างมืออาชีพ ในวันที่ 30 ก.ค. 2568 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด สตูล ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.80 3. กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“ประมงพื้นบ้าน สู่การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด สตูล” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 18 มิ.ย.68 ณ ห้องประชุมบา รารีสปอร์ต และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 19 มิ.ย.68 ห้อง ประชุมสตารินทร์รีสอร์ท จังหวัดสตูล มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.40	-
21	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายซอย 4 - ผัง 18 ปาล์มพัฒนวิทย์ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.34085) อำเภอมะนัง	7,480,000.00	-	7,462,000.00	18,000.00	-	/	-	พ.ค.-พ.ย.68	กองช่าง	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.04 เมตร	-
22	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสระน้ำ หนองปันหย้า หมู่ที่ 2 ต.ละงู อ.ละงู	3,540,000.00	-	3,540,000.00	0	-	/	-	พ.ค.-พ.ย.68	กองช่าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ งานก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและทาง เท้า ระยะทางรวม 340.00 เมตร	-
23	ปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0009 บ้านควนไสน - คลองละงู	8,485,000.00	8,485,000.00	-	0	/	-	-	เม.ย.-ก.ย.68	กองช่าง	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิว จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร ดำเนินการเมื่อ 25 มิ.ย. - 10 ก.ย. 68	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
24	ปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0060 บ้านยางในคง หมู่ที่ 12	4,705,000.00	4,705,000.00	-	0	/	-	-	เม.ย.-ส.ค.68	กองช่าง	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิว จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.075 กิโลเมตร ดำเนินการเมื่อ 28 มิ.ย. - 10 ก.ย. 68	-
25	ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพยอม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	2,800,000.00	-	2,580,000.00	220,000.00	-	/	-	พ.ค.-พ.ย.68	กองช่าง	ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 50 เมตร	ตั้งจ่าย รายการใหม่
26	ปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-0079 หมู่ที่ 5 ต.ย่านซื่อ	1,300,000.00	-	1,300,000.00	0	-	/	-	พ.ย.68 -ก.พ.69	กองช่าง	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิว จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 415.00 ม. หนาไม่ น้อยกว่า 0.04 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,490 ตร.ม.	ตั้งจ่าย รายการใหม่
27	ปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-0017 บ้านเกตรี - บ้านวังพะเนียด	4,600,000.00	-	4,600,000.00	0	-	/	-	ธ.ค.68 -เม.ย.69	กองช่าง	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิว จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,050.00 ม. หนา ไม่น้อยกว่า 0.04 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,300 ตร.ม.	ตั้งจ่าย รายการใหม่
รวม 27 โครงการ		102,627,000.00	68,188,282.22	33,028,000.00	1,410,717.78	16	10	2				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัย สร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง</b>												
1	ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์ การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)	600,000.00	599,875.00	-	125.00	/	-	-	พ.ย.67 - ม.ค.68	กอง การศึกษาฯ	จัดโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์ การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 ดำเนินการในช่วงเดือน พ.ย.67 - ม.ค.68 ณ มัสยิดต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.20	-
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการในการ บริหารสถานศึกษา	9,350,000.00	9,347,008.00	-	2,992.00	/	-	-	พ.ย.67 - ก.ค.68	กอง การศึกษาฯ	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนนิคมพัฒนาฝั่ง 6 สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดสตูล ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
3	พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด	186,310.00	167,054.00	-	19,256.00	/	-	-	ก.ค. 68	กอง การศึกษาฯ	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระหว่างวันที่ 10 - 12 ก.ค. 68 ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภ เมือง จังหวัดสตูล มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.40	-
4	พัฒนาส่งเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด	350,000.00	344,699.00	-	5,301.00	/	-	-	พ.ย.67 - ม.ค.68	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 12 ธ.ค.67 - 20 ม.ค.68 ณ โรงเรียน นิคมพัฒนาฝั่ง 6 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง มีความพึง พอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.60	-
5	ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนใน สังกัดให้มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา	250,000.00	248,590.00	-	1,410.00	/	-	-	ต.ค. - พ.ย. 67 พ.ค. - มิ.ย. 68	กอง การศึกษาฯ	จัดส่งนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาฝั่ง 6 สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกภาคใต้ “นครตรังเกมส์” ระหว่างวันที่ 28 ต.ค.-6 พ.ย. 67 ณ จังหวัดตรัง	-
6	อาหารเสริม (นม)	957,100.00	954,714.36	-	2,385.64	/	-	-	พ.ย.67 - ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ	จัดซื้ออาหารเสริมนมให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิคมพัฒนาฝั่ง 6 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล	-
7	เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ ภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน	480,000.00	478,520.00	-	1,480.00	/	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ	สนับสนุนครูต่างประเทศให้โรงเรียนนิคมพัฒนาฝั่ง 6 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปี การศึกษา 2568	-
8	ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	50,000.00	49,938.60	-	61.40	/	-	-	พ.ย.67 - พ.ค.68	สำนักปลัดฯ	จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิง การฝึกอพยพหนีไฟ และ การฝึกซ้อมอพยพแผ่นดินไหว ในระหว่างวันที่ 10 - 11 มิ.ย. 68 ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.40	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
9	จัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก	2,500,000.00	2,473,098.00	-	26,902.00	/	-	-	พ.ย.67 - ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดโครงการจัดการ แข่งขันฟุตบอลสตูลลีก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างเดือน ธ.ค.67 - ส.ค.68 ณ สนามกีฬา ต่างๆ ภายในจังหวัดสตูล มีความพึงพอใจในระดับมาก ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.20 โดยกำหนดประเภทการ แข่งขัน ดังนี้ 1) ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 10 ทีม 2) ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 10 ทีม 3) ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 10 ทีม	-
10	พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา	100,000.00	98,117.00	-	1,883.00	/	-	-	ต.ค. - ธ.ค. 67	กอง การศึกษาฯ	จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา (อบรม บุคลากรด้านกีฬาวอลเลย์บอล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย.67 ณ ห้องประชุมและยิมเนเซียมโรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 42 สตูล และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.00	-
11	จัดการแข่งขันตะกร้อสตูลลีก	800,000.00	797,560.00	-	2,440.00	/	-	-	พ.ย.67 - ก.ค.68	กอง การศึกษาฯ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดโครงการจัดการ แข่งขันตะกร้อสตูลลีก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.67 - 22 มี.ย.68 ณ ยิมเนเซียม สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง อ.เมือง และมีความพึง พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.20 โดย กำหนดประเภทการแข่งขัน ดังนี้ 1) ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 10 ทีม 2) ประเภทอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 10 ทีม 3) ประเภทประชาชน จำนวน 10 ทีม	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
12	ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา	800,000.00	719,929.18	-	80,070.82	/	-	-	พ.ย.67 - ส.ค.68	กอง การศึกษา	<p>การดำเนินงานของสภาการศึกษา อบจ.สตูล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> <li>ประชุมคณะอนุกรรมการสภาฯ ในการดำเนินงานกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียนได้ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 67</li> <li>ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือ กับคณะทำงานพัฒนากิจกรรมครู เมื่อวันที่ 13 ก.พ.68</li> <li>การประชุมคณะทำงานชุดนิเทศ ติดตามและประเมินผล ในวันที่ 23-24 มิ.ย.68 ณ ห้องประชุมเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสตูล</li> <li>จัดประชุมนิเทศ ติดตามและสะท้อนผลการใช้เครื่องมือ Scaffolding จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 19 ก.ค.68 และรุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค.68 ณ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว อบจ.สตูล</li> <li>การประชุมสภาฯ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 6 ส.ค. 68 ณ ห้องประชุมอบจ.สตูล ชั้น 2</li> <li>การประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 9 ก.ย.68 ณ ห้องประชุมอบจ.สตูล ชั้น 2</li> </ul> </li> <li>จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนจังหวัดสตูล มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.40</li> </ol>	-
13	จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสตูลลีก	645,000.00	636,565.00	-	8,435.00	/	-	-	พ.ย.67 - ก.ค.68	กอง การศึกษา	<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสตูลลีก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค.67 - 15 มิ.ย.68 ณ ยิมเนเซียมสนามกีฬา อบต.ควนสตอ อ.ควนโดน และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.40 โดยกำหนดประเภทการแข่งขัน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ประเภทเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 6 ทีม</li> <li>ประเภทประชาชนทั่วไปหญิง 16 ปีขึ้นไป จำนวน 10 ทีม</li> </ol>	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กันเงิน	ยกเลิก				
14	ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพระบบ สาธารณสุขของหน่วยบริการ สาธารณสุขในสังกัด อบจ.สตูล	3,095,000.00		2,966,195.00	128,805.00	-	/	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	กอง สาธารณสุข	ติดตั้งเครื่องเทเลเมดิซีน เป็นการรักษาผู้ป่วย ระยะไกลพูดคุยกับแพทย์ผ่านวิดีโอคอล เพื่อให้ คำปรึกษา วินิจฉัยโรค	-
15	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	760,000.00	757,812.00	-	2,188.00	/	-	-	ธ.ค.67 - ม.ค.68	กอง การศึกษาฯ	จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 ม.ค.68 ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และบริเวณลานจอดรถฯ อ.เมืองสตูล จ.สตูล และมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.40	-
16	ส่งเสริมประเพณีชักพระ	400,000.00	400,000.00	-	0	/	-	-	ต.ค. 67	กอง การศึกษาฯ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับองค์การ บริหารส่วนตำบลอุโตเจริญ อ.ควนกาหลง จัดโครงการ ส่งเสริมประเพณีชักพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 18 - 19 ต.ค.67 ณ บริเวณสวน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระ ชนมพรรษา 84 พรรษา (บ้านไร่สาธิต) ต.อุโตเจริญ อ.ควนกาหลง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 77.20	-
17	อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้นำถือ ศาสนาพุทธ	70,540.00	70,532.00	-	8.00	/	-	-	พ.ย. - ธ.ค. 67	กอง การศึกษาฯ	จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้นำถือ ศาสนาพุทธ ในระหว่างวันที่12-13 ธ.ค.67 ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) อ.เมืองสตูล จ.สตูล และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.00	-
18	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	200,000.00	200,000.00	-	0	/	-	-	ต.ค. - พ.ย. 67	กอง การศึกษาฯ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับองค์การ บริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จัดโครงการ ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 14 - 15 พ.ย.67 ณ บริเวณ สวนปาล์มหน้าทำการ อบต.ปาล์มพัฒนา มีความพึง พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.40	-
19	ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัด สตูล	1,000,000.00	1,000,000.00	-	0	/	-	-	พ.ย. - ธ.ค. 67 พ.ค. - มิ.ย. 68	กอง การศึกษาฯ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อุดหนุนงบประมาณ ให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูล และมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.60	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
20	แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล	2,991,380.00	2,991,376.93	-	3.07	/	-	-	ธ.ค.67 - ก.พ.68	กอง การศึกษา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (สำนักงานสตูล) และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จัดโครงการว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 "มหกรรมว่าวประเพณีและ ว่าวนานาชาติจังหวัดสตูล ครั้งที่ 44 ประจำปี 2568" ระหว่างวันที่ 20-23 ก.พ. 68 ณ สนามบิน กองทัพอากาศจังหวัดสตูล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 81.00	-
21	ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่เด็ก และเยาวชนศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจำมัสยิด	150,000.00	150,000.00	-	0.00	/	-	-	ม.ค. - ก.พ. 68	กอง การศึกษา	จัดโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่เด็กและ เยาวชนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ในระหว่าง วันที่ 5-10 ก.พ.68 ณ สมาคมครูสัมพันธ์อิสลามแห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และมีความพึง พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.40	-
22	ขับเคลื่อนอนาคตด้านสวัสดิการสังคม	50,000.00	44,835.00	-	5,165.00	/	-	-	ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.68	กองสวัสดิการ สังคม	การดำเนินงานของสภาสวัสดิการสังคม อบจ.สตูล โดย จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานของ สภาสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.20 ดังนี้ - ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 11 ก.พ.68 ณ ห้อง ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4 - ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 ก.ค.68 ณ ห้อง ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4 - ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 9 ก.ย.68 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4	-
23	จัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาเพื่อ เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเยาวชน มุสลิม	600,000.00	600,000.00	-	0	/	-	-	ม.ค. - มี.ค. 68	กอง การศึกษา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อุดหนุนงบประมาณ ให้มูลนิธิเพื่อการศึกษาภาคีพรอฮันสตูล ดำเนินการ เมื่อวันที่ 22 - 23 ก.พ.68 ณ สำนักงานคณะกรรมการ อิสลามจังหวัดสตูล และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.60	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กันเงิน	ยกเลิก				
24	ส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000.00	49,590.00	-	410.00	/	-	-	มี.ค. - พ.ค. 68	สำนักปลัดฯ	จัดโครงการส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมฝึกอบรมการว่ายน้ำแก่เด็กและเยาวชน ในระหว่างวันที่ 9 - 10 เม.ย.68 ณ สระว่ายน้ำ เทศบาลตำบลลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล และมีความพึง พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.20	-
25	ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ	100,000.00	99,693.50	-	306.50	/	-	-	ม.ค. 68	กอง การศึกษาฯ	จัดส่งนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาฝั่ง 6 สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ "เมืองคนดีเกมส์" ระหว่างวันที่ 16-25 ม.ค.68 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-
26	ส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนนำ ร่องเน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน(หลักสูตร กีฬา)	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	/	-	-	ม.ค. - ก.ค. 68	กอง การศึกษาฯ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อุดหนุนงบประมาณให้ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จัดกิจกรรมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	-
27	ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาในความรับผิดชอบ อบจ.สตูล	350,000.00	-	350,000.00	0	-	/	-	มี.ค. - เม.ย. 68	กอง การศึกษาฯ	ปรับปรุงพื้นที่ ก่อสร้างรั้ว สำหรับทำสนามเด็กเล่น	-
28	ก่อสร้างซุ้มทางเข้าสนามกีฬา มาตรฐานแห่งที่ 2 อบจ.สตูล	2,000,000.00	-	2,000,000.00	0	-	/	-	มี.ค. - ก.ค. 68	กอง การศึกษาฯ	ก่อสร้างซุ้มทางเข้าสนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 อบจ. สตูล	-
29	พัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้าน สุขภาพ	300,000.00	300,000.00	-	0	/	-	-	มี.ค. - พ.ค. 68	กองสาธารณสุข	จัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระหว่างวันที่ 23 เม.ย. - 28 พ.ค. 68 ณ อำเภอในจังหวัดสตูล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.40	-
30	พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล	300,000.00	298,934.00	-	1,066.00	/	-	-	ก.พ. - เม.ย. 68	กองสวัสดิการ สังคม	จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล "สานพลัง สตรีสตูล เนื่องในวันสตรีสากล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 ณ บริเวณลาน จอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.60	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
31	พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัด สตูล	392,000.00	376,362.00	-	15,638.00	/	-	-	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	กองสวัสดิการ สังคม	กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้ 1. กิจกรรมเสริมพลังแกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัด สตูล สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 23-25 เม.ย.68 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4 และทัศนศึกษาดูงานจังหวัดกระบี่ มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.80 2. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานและ การวางแผนสร้างครอบครัว เมื่อวันที่ ในวันที่ 20 และ 27 ส.ค. 68 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสตูล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.00 3. กิจกรรมการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสตูล ในระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2568 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัด ชั้น 4 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.00	-
32	ส่งเสริมการคัดกรองและป้องกัน ปัญหาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	400,000.00	400,000.00	-	0	/	-	-	ก.พ. - มี.ค. 68	กองสาธารณสุข	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อุดหนุนงบประมาณ ให้ศอ.ปส.จ.สตูล จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ชุดทดสอบ สารเสพติดในปัสสาวะ ชนิดเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า)	-
33	จัดงานวันรำลึกเกียรติประวัติศาสตามู ฮัมหมัด (ช.ล.)	400,000.00	400,000.00	-	0	/	-	-	ม.ค. - ก.พ. 68	กอง การศึกษาฯ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อุดหนุนงบประมาณ ให้มูลนิธิเพื่อการศึกษาภาคีราษฎร์นสตูล ดำเนินการ เมื่อวันที่ 24 - 25 ก.พ.68 ณ สำนักงานคณะกรรมการ อิสลามจังหวัดสตูล และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 72.00	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
34	ส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน	1,731,860.00	1,731,856.20	-	3.80	/	-	-	ม.ค. - มี.ค. 68	กอง การศึกษาฯ	กำหนดจัดโครงการในเดือนรอมฎอน ในระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. 68 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.20 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1.จัดทำตารางการปฏิบัติศาสนกิจเดือนรอมฎอน มอบ ผ่านมัสยิด และมุซอลลา 2.สนับสนุนปัจจัยการละศีลอดให้กับมัสยิด มุซอลลา องค์กรศาสนา หน่วยงานดูแลผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 3.จัดรายการวิทยุและตอบปัญหาทางสถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 4.เยี่ยมเยียนให้ความรู้ด้านคุณค่าของการปฏิบัติ ศาสนกิจ เป็นกำลังใจในการทำความดีและมอบ อาหารละศีลอดให้แก่ผู้ต้องโทษในเรือนจำจังหวัดสตูล	-
35	ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธ ศาสนาวันมาฆบูชา	70,000.00	70,000.00	-	0	/	-	-	ก.พ. - มี.ค. 68	กอง การศึกษาฯ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อุดหนุนงบประมาณ ให้พุทธสมาคม ดำเนินการเมื่อวันที่ 11 ก.พ.68 ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล	-
36	จัดงานวันชาลามัตฮารีรายา (ฮีดัลฟิตรี)	373,350.00	373,349.00	-	1.00	/	-	-	มี.ค. - เม.ย. 68	กอง การศึกษาฯ	จัดโครงการจัดงานวันชาลามัตฮารีรายา (ฮีดัลฟิตรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันที่ 2 เม.ย.68 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) และ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.20	-
37	จัดทำหนังสือเรื่องเล่าขานตำนาน บ้านควน	100,000.00	100,000.00	-	0	/	-	-	มี.ค. - ก.ย. 68	กอง การศึกษาฯ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อุดหนุนงบประมาณ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ดำเนินการ จัดทำหนังสือเล่าขานตำนานบ้านควน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.60	-
38	อบรมสามเณรภาคฤดูร้อน	160,000.00	160,000.00	-	0	/	-	-	มี.ค. - เม.ย. 68	กอง การศึกษาฯ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อุดหนุนงบประมาณ ให้พุทธสมาคม ดำเนินการในระหว่างวันที่ 1-20 เม.ย. 68 ณ วัดท่าจีน อำเภอเมือง วัดยาบลพัฒนา อำเภอ มะนัง และวัดทุ่งนางแก้ว อำเภอละงู	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
39	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาหารประกอบ	204,000.00	203,580.00	-	420.00	/	-	-	มี.ค. - เม.ย. 68	กอง การศึกษาฯ	1. ซ่อมแซมไฟฟ้าโรงเรียน 2. ซ่อมหลังคาโรงเรียน อาคารเรียน 1	-
40	พัฒนาความรู้และทักษะทาง เทคโนโลยีดิจิทัล	1,020,000.00	1,015,000.00	-	5,000.00	/	-	-	มี.ค. - พ.ค. 68	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.00 โดยจัด ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 หลักสูตร ณ สตารินทร์รีสอร์ท ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล ดังนี้ - หลักสูตรที่ 1 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานจำนวน 1 รุ่นๆละ 50 คน ระหว่างวันที่ 28 -30 เม.ย.68 - หลักสูตรที่ 2 เพิ่มศักยภาพกราฟิก การนำเสนองาน และการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย โปรแกรมCanva จำนวน 1 รุ่นๆละ 50 คน ระหว่าง วันที่ 1 - 3 พ.ค.68 - หลักสูตรที่ 3 เทคนิคการสร้างเอกสารแบบมืออาชีพ ด้วย Microsoft Office (Word และ Excel) จำนวน 2 รุ่นๆละ 50 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 6 พ.ค.68 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 พ.ค.68	-
41	เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ	1,000,000.00	1,000,000.00	-	0	/	-	-	มี.ค.-ส.ค.68	กอง การศึกษาฯ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อุดหนุนงบประมาณ ให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล ดำเนินการจัดทำ หลักสูตรการอบรม ดำเนินการเดือน เม.ย. - ก.ย. 68	-
42	อบรมการเรียนรู้การสอน อัลกอริธึม	250,000.00	248,200.00	-	1,800.00	/	-	-	เม.ย.-พ.ค.68	กองการศึกษาฯ	จัดอบรมการเรียนรู้การสอนอัลกอริธึม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.- 4 พ.ค.68 ณ ห้องประชุมศูนย์ ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว อ.เมือง และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 5 พ.ค.68 ณ ห้องประชุมอาคาร สำนักงานผู้บริหารมัธยม อ.ละงู โดยมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.20	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
43	แข่งขันมหกรรมกีฬาและวิชาการ นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำ มัสยิด(ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนใต้	800,000.00	791,075.00	-	8,925.00	/	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68	กอง การศึกษา	จัดกิจกรรม "มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัด ชายแดนใต้" ครั้งที่ 26 ในระหว่างวันที่ 30-31 ส.ค. 68 ณ สนามกีฬา อบจ.สตูล และโรงเรียนสตูลวิทยา โดย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.60	-
44	แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนา สมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสตูล (Satun Sandbox Symposium)	400,000.00	400,000.00	-	0	/	-	-	ก.ค.-ก.ย.68	กองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อุทหนุนงบประมาณ ให้ศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยดำเนินการในระหว่าง วันที่ 4 ก.ย.68 ณ ลานวัฒนธรรม คฤหาสน์ภูเต็น โดย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.40	-
45	ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนใน สังกัดให้มีความเป็นเลิศด้านการ แข่งขันทางวิชาการ	355,000.00	348,060.00	-	6,940.00	/	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68	กองการศึกษา	จัดส่งนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ วิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2568 ณ องค์การบริหารส่วน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค. 68	-
46	จัดการแข่งขันกีฬาจากบั้งเกมส์		-	-	-	-	-	/	เม.ย. - พ.ค. 68	กองการศึกษา	ยกเลิกเนื่องจากสภาพสนามจัดการแข่งขันอยู่ในช่วง ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณสนาม และได้โอนลดครั้งที่ 8/2568 ลว.22 ก.ค.68 จำนวน 300,000.-บาท	-
47	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและ เยาวชนจังหวัดสตูล	500,000.00	499,395.00	-	605.00	/	-	-	ก.ค.-ส.ค.68	กองการศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ใน ระหว่างวันที่ 11-20 ส.ค.68 ณ สนาม อบจ.สตูล และ สนามกีฬาภายในจังหวัดสตูล โดยมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.40	-
48	คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่อง เอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	100,000.00	99,450.00	-	550.00	/	-	-	เม.ย. - ส.ค. 68	กองสาธารณสุข	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อุทหนุนงบประมาณ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โดยดำเนินการใน ระหว่างวันที่ 3-25 ก.ค. 68 ณ ทุกอำเภอในจังหวัด สตูล โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 93.60	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กันเงิน	ยกเลิก				
49	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้าน สาธารณสุข	100,000.00	98,214.00	-	1,786.00	/	-	-	เม.ย. - ส.ค. 68	กองสาธารณสุข	โดยจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพและ ส่งเสริมการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 27 ส.ค. 68 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อ.ควนกาหลง รุ่นที่ 2 ในวันที่ 28 ส.ค. 68 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล อ.เมืองสตูล และมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.80	-
50	แข่งขันประกวดกิจกรรมTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ จังหวัดสตูล	200,000.00	200,000.00	-	-	/	-	-	มิ.ย. - ส.ค. 68	กองสาธารณสุข	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อดหนุนงบประมาณ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 ก.ค. 68 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร	-
51	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	100,000.00	85,971.00	-	14,029.00	/	-	-	พ.ค. - ส.ค. 68	กองสาธารณสุข	จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และป้องกันภัยจากยาเสพติด ”โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.00 จำนวน 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ณ โรงเรียนนิคม พัฒนาฝั่ง 6 อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล รุ่นที่ 2 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 ณ โรงเรียนบ้าน ทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล รุ่นที่ 3 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ณ โรงเรียนบ้าน ห้วยมะพร้าว อำเภอละงู จังหวัดสตูล	-
52	จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุและคน พิการจังหวัดสตูล	500,000.00	498,730.00	-	1,270.00	/	-	-	เม.ย. - ก.ค. 68	กองสวัสดิการฯ	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุและคนพิการ จังหวัดสตูล “ใส่ใจ สูงวัย พารา สไตเกมส์” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2568 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดสตูล และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.40	-
53	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ เยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย์คลอง ข้าง)	216,560.00	216,522.00	-	38.00	/	-	-	เม.ย. - พ.ค. 68	กองการศึกษาฯ	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน มุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย์คลองข้าง) จำนวน 2 รุ่น ดำเนินการในระหว่างวันที่ 3-8 พ.ค.68 ณ ศูนย์อบรม คุณธรรมจริยธรรมและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองข้าง) อบจ.สตูล และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิด เป็นร้อยละ 75.80	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
54	อบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม	160,000.00	158,170.00	-	1,830.00	/	-	-	เม.ย. - พ.ค. 68	กองการศึกษาฯ	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดำเนินการในวันที่ 23 เม.ย.68 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.80	-
55	ศาสนิกสัมพันธ์	70,000.00	69,000.00	-	1,000.00	/	-	-	พ.ค. - มิ.ย. 68	กองการศึกษาฯ	โครงการศาสนิกสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มิ.ย.68 ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อ.ควนโดน และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 มิ.ย.68 ณ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ อ.ท่าแพ โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	-
56	ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา	100,000.00	100,000.00	-	0	/	-	-	พ.ค. - มิ.ย. 68	กองการศึกษาฯ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อดหนุนงบประมาณให้พุทธสมาคม จัดทำกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พ.ค. 68 ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) อ.เมืองสตูล จ.สตูล	-
57	ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา	30,000.00	30,000.00	-	0	/	-	-	มิ.ย. - ก.ค. 68	กองการศึกษาฯ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อดหนุนงบประมาณให้พุทธสมาคม โดยกำหนดจัดขึ้นวันที่ 6 ก.ค.68 ณ วัดปากบารา อ.ละงู , วัดตุลยาราม อ.เมือง และวัดควนนิมิตรตาราม อ.ควนกาหลง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.00	-
58	อบรมศีลจารีณี	80,000.00	80,000.00	-	-	/	-	-	ก.ค. - ส.ค. 68	กองการศึกษาฯ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อดหนุนงบประมาณให้พุทธสมาคม โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 2 ส.ค.68 ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) อ.เมืองสตูล จ.สตูล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.40	-
59	ปรับปรุงลานกีฬาประเภทลาน	5,160,000.00		5,160,000.00	0	-	/	-	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	กองการศึกษาฯ	ปรับปรุงลานกีฬาประเภทลาน สนามกีฬา อบจ.สตูล ตามแบบแปลน ที่ อบจ.สตูล กำหนด	ตั้งจ่าย รายการใหม่
60	ก่อสร้างสนามกีฬาชายหาด	610,000.00		610,000.00	0	-	/	-	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	กองการศึกษาฯ	ปรับปรุงค่าก่อสร้างสนามกีฬาชายหาด สนามกีฬา อบจ.สตูล ตามแบบแปลน ที่ อบจ.สตูล กำหนด	ตั้งจ่าย รายการใหม่

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
61	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์อบรม คุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน มุสลิม (ศูนย์คลองช้าง)	390,000.00		390,000.00	0	-	/	-	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	กองการศึกษาฯ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง) ตามแบบ แปลน ที่ อบจ.สตูล กำหนด	ตั้งจ่าย รายการใหม่
รวม 61 โครงการ		46,658,100.00	34,831,375.77	11,476,195.00	350,529.23	54	6	1				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>												
1	เสริมสร้างพลังเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม	100,000.00	54,012.00	-	45,988.00	/	-	-	ธ.ค. 67 - ส.ค. 68	กองสาธารณสุข	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลกและจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้ชื่อ งาน“LEV Week เครือข่าย อดล. ร่วมใจ ขับเคลื่อน สิ่งแวดล้อมไทยยั่งยืน” จังหวัดสตูล ดำเนินการในวันที่ 13 ก.พ.68 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมน่าน้ำรีสอร์ท ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล	-
2	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมพืช	50,000.00	44,420.00	-	5,580.00	/	-	-	พ.ค. - ส.ค. 68	กองสาธารณสุข	จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสำรวจ จัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัดสตูล ดำเนินการจัด กิจกรรมในวันที่ 8 ก.ค.68 ณ ห้องประชุมฮาร์นี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.80	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
3	ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการจัดการ ทรัพยากรน้ำ	100,000.00	79,405.00	-	20,595.00	/	-	-	ธ.ค. 67 - ส.ค. 68	กองสาธารณสุข	โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการจัดการ ทรัพยากรน้ำ มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน บริหารจัดการน้ำจังหวัดสตูล ดำเนินการจัดประชุมใน วันที่ 2 ธ.ค.67 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสตูล 2) กิจกรรมการประชุมอนุกรรมการสภาบริหารจัดการ น้ำจังหวัดสตูล กลุ่มน้ำคลองบาราเกตุ ดำเนินการจัด ประชุมในวันที่ 20 พ.ค.68 ณ ห้องประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบลแปะ-ระ 3) กิจกรรมการประชุมอนุกรรมการสภาบริหารจัดการ น้ำจังหวัดสตูล กลุ่มน้ำคลองทุ่งหว้า ดำเนินการจัด ประชุมในวันที่ 21 พ.ค.68 ณ ห้องประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบลแปะ-ระ อ.ท่าแพ 4) กิจกรรมการประชุมอนุกรรมการสภาบริหารจัดการ น้ำจังหวัดสตูล กลุ่มน้ำคลองตุน - มำบัง ดำเนินการ จัดประชุมในวันที่ 21 พ.ค.68 ณ ห้องประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า 5) กิจกรรมการประชุมอนุกรรมการสภาบริหารจัดการ น้ำจังหวัดสตูล กลุ่มน้ำคลองละงู ดำเนินการจัดประชุม ในวันที่ 22 พ.ค.68 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล กำแพง 6) กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสมัชชาลุ่มน้ำคนสตูล ครั้งที่ 3 น้ำคือชีวิต Water is Life ในวันที่ 3 ก.ย. 68 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าวังสายทอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ เขาบรรทัด ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล มีความพึงพอใจใน ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.60	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กันเงิน	ยกเลิก				
4	การจัดการของเสียอันตรายชุมชน	500,000.00	428,603.00	-	71,397.00	/	-	-	ธ.ค. 67 - ส.ค. 68	กองสาธารณสุข	โครงการจัดการของเสียอันตรายชุมชน มีการ ดำเนินการ ดังนี้ 1. กิจกรรมรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน จำนวน 3 ครั้ง รวบรวมได้ทั้งสิ้น 22,550.5 กิโลกรัม ดังนี้ - ครั้งที่ 1/2568 ดำเนินการรวบรวมระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย.68 มีหน่วยงานเข้าร่วมจัดส่งของเสีย อันตรายทั้งสิ้น 48 แห่ง จำนวน 5,126.7 กิโลกรัม - ครั้งที่ 2/2568 ดำเนินการรวบรวมระหว่างวันที่ 26-27 ก.พ.68 มีหน่วยงานเข้าร่วมจัดส่งของเสีย อันตรายทั้งสิ้น 44 แห่ง จำนวน 9,729.1 กิโลกรัม - ครั้งที่ 3/2568 ดำเนินการรวบรวมระหว่างวันที่ 4 - 5 ส.ค. 68 มีหน่วยงานเข้าร่วมจัดส่งของเสีย อันตรายทั้งสิ้น 49 แห่ง จำนวน 7,694.7 กิโลกรัม 2. กิจกรรมขนส่งของเสียอันตรายชุมชนไปกำจัดตาม หลักวิชาการ ดำเนินการ ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-13 เม.ย.68 จำนวน 15,060.0 กิโลกรัม - ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-23 ส.ค.68 จำนวน 4,260 กิโลกรัม 3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่าย สิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่าง ยั่งยืน ในวันที่ 28 ส.ค. 68 ที่โรงแรมสินเกียรติบุรี อ.เมืองสตูล มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.80	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
5	คลองสวยน้ำใส	300,000.00	227,443.00	-	72,557.00	/	-	-	ม.ค. - ส.ค. 68	กองสาธารณสุข	โครงการคลองสวยน้ำใส มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. กิจกรรมท้องถิ่นเฝ้าระวังลำน้ำ ครั้งที่ 1/2568 ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 แห่ง ระหว่างวันที่ 17-28 มี.ค.68 โดยพบว่าคุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 2. กิจกรรมท้องถิ่นรู้ รักรักษ์ ลำน้ำ ดำเนินการจัดกิจกรรมท้องถิ่นรู้ รักรักษ์ ลำน้ำ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล ได้แก่ - ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน ในวันที่ 23 มิ.ย.68 ณ บริเวณลำคลองมาบัง ม.2 (บ้านกะดู) ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล - ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ในวันที่ 27 มิ.ย.68 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอมะนัง ม.1 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง - ร่วมกับเทศบาลตำบลควนโดน ในวันที่ 30 มิ.ย.68 ณ บัรนาชะห์ควนดินแดง ต.ควนโดน อ.ควนโดน - ร่วมกับเทศบาลตำบลฉลุง ในวันที่ 3 ก.ค.68 ณ อาคารอเนกประสงค์ ทางเข้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล 3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังลำน้ำจังหวัดสตูล ในวันที่ 14 ส.ค. 68 ณ ห้องประชุมปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต & รีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.80	-
รวม 5 โครงการ		1,050,000.00	833,883.00	0	216,117.00	5	0	0				

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร</b>												
1	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.สตูล	80,000.00	56,902.00	-	23,098.00	/	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	1. ประชุมประจำปี 68 ดังนี้ 1.1 คกก.พัฒนาฯ 2 ครั้ง 1.2 คกก.พัฒนาฯ และประชาคม 2 ครั้ง 1.3 คกก.สนับสนุนฯ 3 ครั้ง 1.4 คกก.ประสานแผนฯ 1 ครั้ง 1.5 ประชาคมอบจ.พบประชาชน 10 ครั้ง 2. เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ / แผนดำเนินงานฯ 2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/ แก้ไข) 9 เล่ม 2.2 แผนดำเนินงานฯ (ประจำปี/เพิ่มเติม) 2 เล่ม	-
2	อบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาค พลเมือง	100,000.00	58,181.00	-	41,819.00	/	-	-	ธ.ค. 67 พ.ค. - ก.ค. 68	สำนัก เลขานุการฯ	จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.67 ณ สตารินทร์รีสอร์ท ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.00	-
3	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	50,000.00	49,955.00	-	45.00	/	-	-	เม.ย. - มิ.ย.68	กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 ในวันที่ 28 มิ.ย.68 ณ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว ต.พิมาน อ.เมืองสตูล มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.40	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
4	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล	50,000.00	43,362.00	-	6,638.00	/	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	1. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ จำนวน 3 ครั้ง 2. ประชุมคณะทำงานเงินอุดหนุนฯ จำนวน 2 ครั้ง 3. ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลเงินอุดหนุน จำนวน 3 ครั้ง 4. ออกติดตามโครงการโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 1 ครั้ง 5. ติดตามโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติ จำนวน 88 โครงการ/กิจกรรม 6. รายงานผลการดำเนินการโครงการ (eMENSCR) ในระบบฯ (e-plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายไตรมาส) จำนวน 4 ครั้ง 7. ติดตามการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายไตรมาส) จำนวน 4 ครั้ง	-
5	อบจ.พบประชาชน	1,250,000.00	1,173,003.00	-	76,997.00	/	-	-	พ.ย.67 - ก.ย.68	สำนัก เลขานุการฯ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดโครงการ อบจ. พบประชาชน ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 พ.ย.67 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.ควนขัน อ.เมือง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.00 - ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 ธ.ค.67 ณ โรงเรียนบ้าน เกาะยวน ต.ละงู อ.ละงู มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.20 - ครั้งที่ 3 ในวันที่ 21 ม.ค.68 ณ โรงเรียนบ้านควนเก ต.แป๊ะอ.ท่าแพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.80 - ครั้งที่ 4 ในวันที่ 25 ก.พ.68 ณ โรงเรียนบ้าน ไทยรัฐวิทยา 40 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.40	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กั้นเงิน	ยกเลิก				
	อบจ.พบประชาชน (ต่อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ครั้งที่ 5 ในวันที่ 3 เม.ย.68 ณ โรงเรียนบ้านอุโตเจริญ ต.อุโตเจริญ อ.ควนกาหลง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.80 - ครั้งที่ 6 ในวันที่ 21 พ.ค.68 ณ โรงเรียนบ้านวังสายทอง ต.น้ำผุด อ.ละงู มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.80 - ครั้งที่ 7 ในวันที่ 18 มิ.ย.68 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.00 - ครั้งที่ 8 ในวันที่ 16 ก.ค. 68 ณ โรงเรียนบ้านป่าแฝง ต.กำแพง อ.ละงู มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.60 ครั้งที่ 9 ในวันที่ 7 ส.ค. 68 ณ สนามหน้า อบต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.60 - ครั้งที่ 10 ในวันที่ 4 ก.ย. 68 ณ โรงเรียนบ้านกาลูปี ต.บ้านควน อ.เมือง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.20	-
6	ปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.	1,994,000.00		1,994,000.00	0	-	/	-	พ.ย.68 -มี.ค.69	กองช่าง	ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สตูล	ตั้งจ่าย รายการใหม่
รวม 6 โครงการ		3,524,000.00	1,381,403.00	1,994,000.00	148,597.00	5	1	0				
<b>ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ</b>												
1	พื้นยางสนามกีฬาตะกร้อ	235,000.00	235,000.00	-	0	/	-	-	ต.ค. - ธ.ค. 67	กองการศึกษาฯ	จัดซื้อพื้นยางสนามกีฬาตะกร้อ ผิวหน้าลายทราย ความหนา 5 มม. พื้นี่สนามกว้าง 7.2 ม. ยาว 15 ม. รวม 108 ตร.ม.	-
2	พื้นยางสนามกีฬาวอลเลย์บอล	760,000.00	758,000.00	-	2,000.00	/	-	-	ต.ค. - ธ.ค. 67	กองการศึกษาฯ	จัดซื้อพื้นยางสนามกีฬาวอลเลย์บอล เป็นพื้นยางสังเคราะห์ทนทานต่อการใช้งานหนัก ผิวหน้าลายจิวเวลลี่ความหนา 6 มม. พื้นี่สนามกว้าง 15 ม. ยาว 24 ม. รวม 360 ตร.ม.	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ผูกพัน	คงเหลือ	รายงานผลการบันทึก ข้อมูลฯ (eMENSCR)			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	กันเงิน	ยกเลิก				
3	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	921,000.00	-	921,000.00	0	-	/	-	พ.ค. - ก.ค. 68	กองการศึกษาฯ	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	-
4	ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง	180,000.00	180,000.00	-	0	/	-	-	ส.ค. - ก.ย. 68	สำนักปลัดฯ	จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด	ตั้งจ่าย รายการใหม่
5	จัดหาระบบติดตามและประเมินผล การอ่านออกเขียนได้	200,000.00	-	200,000.00	0	-	/	-	ต.ค. - ธ.ค. 68	กองการศึกษาฯ	ค่าจัดหาระบบติดตามและประเมินผลการอ่านออก เขียนได้ จำนวน 1 ระบบ	ตั้งจ่าย รายการใหม่
6	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง	490,000.00	-	490,000.00	0	-	/	-	ต.ค. - ธ.ค. 68	กองการศึกษาฯ	ค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ	ตั้งจ่าย รายการใหม่
7	ลู่วิ่งไฟฟ้า	138,000.00	-	138,000.00	0	-	/	-	ต.ค. - ธ.ค. 68	กองการศึกษาฯ	จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้ามอเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการ กีฬาในร่ม สนามกีฬา อบจ.สตูล	ตั้งจ่าย รายการใหม่
8	จักรยานนั่งปั่น	30,000.00	-	30,000.00	0	-	/	-	ต.ค. - ธ.ค. 68	กองการศึกษาฯ	ค่าจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ให้บริการ ประชาชน ณ ศูนย์บริการกีฬาในร่ม สนามกีฬา อบจ. สตูล	ตั้งจ่าย รายการใหม่
9	โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	45,000.00	-	45,000.00	0	-	/	-	ต.ค. - ธ.ค. 68	โรงเรียนนิคม พัฒนาฝั่ง 6	โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ ความละเอียดจอภาพ 3,840 x 2,160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	ตั้งจ่าย รายการใหม่
รวม 9 โครงการ		2,999,000.00	1,173,000.00	1,824,000.00	2,000.00	3	6	0				
รวม 5 ยุทธศาสตร์และ 1 บัญชีครุภัณฑ์ ทั้งหมด 123 โครงการ		170,937,300.00	110,373,877.99	58,210,395.00	2,353,027.01	96	25	3				

หมายเหตุ :

☞ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 96 โครงการ

☞ โครงการกันเงิน จำนวน 24 โครงการ (ข้อบัญญัติ 10 โครงการ และตั้งจ่ายรายการใหม่ 14 โครงการ)

☞ โครงการที่ยกเลิก จำนวน 3 โครงการ

☞ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568